



Comune di San Maurizio C.se

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Missione del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

Italiadomani

Originale

DETERMINAZIONE

NUMERO **457** DEL **15/11/2023**

SETTORE **TERRITORIO E AMBIENTE**

Servizio Lavori Pubblici

OGGETTO:

PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. LAVORI DI AMPLIAMENTO DI LOCALE REFETTORIO/MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA "ALBERO DELLE FATE". APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO. CUP: E44E22000150006 - CIG: 95625788FF (LAVORI) - CIG: A00ED60429 (LAVORI IN ECONOMIA).

Il Responsabile del Servizio

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 29.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 23.01.2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023/2025;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 06.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Riapprovazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023/2025 a seguito di riorganizzazione dei servizi tecnici comunali";

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 27.04.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, a seguito dell'approvazione dei nuovi profili professionali del personale dipendente con decorrenza dal 1° aprile 2023, in applicazione del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022, è stata rideterminata la dotazione organica dell'Ente e le diverse Aree gestionali del Comune sono state rinominate in "Settori";

Dato atto che il Comune di San Maurizio Canavese risulta assegnatario del contributo di €167.000,00 per la realizzazione di lavori di ampliamento di locale refettorio/mensa a servizio della scuola per l'infanzia denominata "Albero delle Fate" nell'ambito dell'avviso pubblico n. 48030 del 02.12.2021 Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.2 finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU oltre ad €16.700,00 assegnato attraverso il fondo opere indifferibili, per un totale di €183.700,00;

Visto l'accordo di concessione di finanziamento n. 73794.06-09-2022 che, tra altro, prevede le tempistiche di attuazione delle fasi progettuali ed esecutive per la realizzazione dell'intervento;

Richiamate le disposizioni contenute nel DPCM 28.07.2022 che dispone un Fondo per le opere indifferibili tra le quali gli investimenti 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense" della Missione 4 sono inseriti nell'Allegato 1 del decreto citato;

Dato atto che il Comune di San Maurizio Canavese ha previsto l'utilizzo del contributo rientrante nel Fondo Europeo Next Generation EU - M4 C1 I1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e delle mense" del PNRR, relativo all'annualità 2023, per intervento di ampliamento di locale refettorio/mensa a servizio della scuola per l'infanzia "Albero delle fate";

Comune di San Maurizio C.se

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di ampliamento di locale refettorio/mensa a servizio della scuola per l'infanzia "Albero delle fate", redatto dall'Ing. G. Russo dello Studio Russo Ingegneria srl con sede in Collegno F.ne Savonera, Strada Torino-Druento 25, che prevede un investimento complessivo ammontante a € 183.700,00 di cui € 143.518,00 per lavori compresi oneri per la sicurezza e € 40.182,00 quale somma a disposizione dell'Amministrazione;

Richiamata la determinazione del Responsabile Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente n. 18 del 24.01.2023 con cui i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla società SA.PI. s.r.l. con sede in San Maurizio C.se (TO), Via Cav. Brunetto n. 116 – P. IVA 05895030012, per un importo lavori di €126.211,88 determinato dall'importo a corpo offerto (ribasso 12,80%) da sommarsi agli oneri relativi alla sicurezza (€111.897,97 + € 8.313,91 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 10%;

Visto il contratto stipulato con la società SA.PI. s.r.l., sopra identificata, Rep. n. 3/2023 in data 13.03.2023 registrato all'Agenzia delle Entrate in pari giorno al n. 10935 Serie 1T per l'importo netto di €126.211,88 oltre IVA 10% relativo ai lavori indicati in oggetto;

Richiamata la propria determinazione n. 316 del 04.08.2023 con la quale è stato corrisposto all'appaltatore la somma relativa al certificato n. 1 di € 81.362,87 oltre IVA 10%;

Richiamata altresì la propria determinazione n. 357 del 14.09.2023 con la quale è stato approvato il 2° Stato di Avanzamento Lavori pari al finale e disposta la liquidazione del certificato di pagamento n. 2 di € 44.217,95 oltre IVA 10%;

Richiamata altresì la propria determinazione n. 372 del 03.10.2023 con la quale si è provveduto ad affidare alla società SA.PI. sopra generalizzata l'incarico relativo ai lavori in economia per sistemazione esterna, tinteggiatura e posizionamento pellicole sui serramenti relativamente al succitato intervento di ampliamento locale refettorio/mensa a servizio della scuola dell'infanzia "Albero delle fate";

Vista la Relazione sul conto finale ed il Certificato di regolare esecuzione predisposti dall'Ing. Giuseppe Russo dello Studio Russo Ingegneria srl incaricato, tra l'altro, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza, redatti rispettivamente in data 15.09.2023 e 17.10.2023 e registrati al Protocollo generale rispettivamente il 07.11.2023 al numero 16326 e il 30.10.2023 al numero 15997, dai quali risulta che le opere in argomento sono state eseguite regolarmente dall'impresa SA.PI. srl;

Dato atto che l'impresa ha firmato senza riserve i documenti contabili sopra citati;

Rilevato che, in riferimento alla fine dei lavori in data 14.09.2023, risulta un credito a saldo a favore dell'impresa di cui sopra, corrispondente ad €13.701,33 oltre IVA relativamente ai lavori in economia per sistemazione esterna, tinteggiatura e posizionamento pellicole sui serramenti ed €631,05 oltre IVA 10%, da svincolarsi conseguentemente all'approvazione del Certificato di regolare esecuzione;

Viste le fatture, trasmesse dall'impresa SA.PI. s.r.l. con sede in San Maurizio Canavese (TO), via Cavalier Brunetto n.116 - P.IVA 05895030012:

- n. 246 E del 29.09.2023 (registrata al Protocollo generale al numero 14614 in data 04.10.2023) ammontante ad €48.639,75 (€44.217,95 + IVA 10%);
- n. 281 E del 30.10.2023 (registrata al Protocollo generale al numero 16118 in data 02.11.2023) ammontante ad €15.071,46 (€13.701,33 + IVA 10%)
- n 292 E del 31.10.2023 (registrata al Protocollo generale al numero 16644 in data 13.11.2023) ammontante ad €694,16 (€631,05 + IVA 10%);

Vista altresì la polizza a garanzia della rata di saldo, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Dlgs 50/2016, emessa dalla Bene Assicurazioni S.p.a. Società Benefit, trasmessa dalla società SA.PI. e registrata al Protocollo generale al numero 16219 in data 06.11.2023;

Dato atto che l'opera è finanziata dal Fondo Europeo Next Generation EU – M4 C1 I1.2 (fondi PNRR);

Comune di San Maurizio C.se
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Ritenuto di procedere in merito;

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, per l'intervento sono stati richiesti i seguenti codici:

- CUP: E44E22000150006
- CIG (lavori): 95625788FF;
- CIG (lavori in economia): A00ED60429;

Rilevato, inoltre, che la Società ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 15.05.2018;

Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Atteso che sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n.78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del pareggio di bilancio;

Richiamati in merito alla competenza ad assumere il presente provvedimento:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- il Decreto Sindacale n. 8 in data 11.10.2023, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Elevata Qualificazione per il Settore Territorio e Ambiente dal 12.10.2023 al 12.10.2026, con previsione di regime di prorogatio per non più di 60 giorni nel periodo transitorio intercorrente tra la scadenza dell'incarico e la nuova nomina;

Atteso che l'adozione del presente atto compete al Responsabile del Settore Territorio e Ambiente ai sensi dell'art. 107 del T.U.L.E.L., approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. di approvare la Relazione sul conto finale ed il Certificato di regolare esecuzione redatti dall'Ing. Giovanni Russo dello Studio Russo Ingegneria srl, relativi ai lavori di ampliamento locale refettorio/mensa a servizio della scuola dell'infanzia "Albero delle fate" (contratto Rep. n. 3/2023 stipulato in data 13.03.2023 registrato all'Agenzia delle Entrate in pari giorno al n. 10935 Serie 1T) dando atto che risulta un credito corrispondente ad €13.701,33 oltre IVA relativamente ai lavori in economia per sistemazione esterna, tinteggiatura e posizionamento pellicole sui serramenti ed €631,05 oltre IVA 10%, da svincolarsi conseguentemente all'approvazione del Certificato di regolare esecuzione a favore della società SA.PI. s.r.l. con sede in San Maurizio C.se (TO), Via Cav. Brunetto n. 116 – P. IVA 05895030012;

2. di imputare le seguenti spese, ai sensi del principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, di cui al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., come segue:

- €15.071,46 (€13.701,33 + IVA 10%) alla Missione 04 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 202 (Cap. 7030.28.1) finanziato con Fondo Europeo Next Generation EU – M4 C1 I1.2 (fondi

Comune di San Maurizio C.se
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

PNRR), per lavori in economia, dando atto che l'obbligazione giuridica viene a scadenza nel corso dell'anno 2023;

- €694,16 (€631,05 + IVA 10%) alla Missione 04 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 202 (Cap. 7030.28.1) finanziato con Fondo Europeo Next Generation EU – M4 C1 I1.2 (fondi PNRR), dando atto che l'obbligazione giuridica viene a scadenza nel corso dell'anno 2023;

3. di liquidare le fatture trasmesse dall'impresa SA.PI. s.r.l. sopra generalizzata:

- n. 246 E del 29.09.2023 (registrata al Protocollo generale al numero 14614 in data 04.10.2023) ammontante ad € 48.639,75 (€ 44.217,95+IVA 10%);

- n. 281 E del 30.10.2023 (registrata al Protocollo generale al numero 16118 in data 02.11.2023) ammontante ad €15.071,46 (€13.701,33 + IVA 10%)

- n 292 E del 31.10.2023 (registrata al Protocollo generale al numero 16644 in data 13.11.2023) ammontante ad €694,16 (€631,05 + IVA 10%);

4. di accantonare la somma di € 1.722,22 titolo di incentivi al fondo per la progettazione, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e che la stessa è ricompresa nel quadro economico del progetto approvato con atto della G.C. n. 204/2022;

5. di dare atto che la somma di cui sopra è impegnata alla Missione 04 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 202 (Cap. 7030.28.1) finanziato con Fondo Europeo Next Generation EU – M4 C1 I1.2 (fondi PNRR), dando atto che l'obbligazione giuridica viene a scadenza nel corso dell'anno 2023;

6. di dare atto che il legale rappresentante dell'Impresa ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all'art.1 comma 9 della legge 190/2012 e del piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di San Maurizio Canavese e per le finalità in esso previste;

7. di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

8. di dare atto di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto;

9. di dare atto che il pagamento delle prestazioni effettuate avverrà previa verifica di regolarità contributiva e fiscale;

10. di dare atto che sono state conseguite economie sul quadro economico finale dell'intervento, per complessivi € 8.588,04 come risulta dal prospetto riportato a seguito:

	Quadro economico Delib. G.C. n. 204 del 22.12.2022	Quadro economico affidamento Determina n. 18 del 24.01.2023 (Ribasso Offerto 12,80%)	Quadro economico finale
A) LAVORI			
- Importo lavori	€ 135.204,09	€ 117.897,97	€ 117.897,97
- Oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.313,90	€ 8.313,90	€ 8.313,90
Totale Lavori	€ 143.518,00	€ 126.211,88	€ 126.211,88
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			

Comune di San Maurizio C.se
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

1) <u>IVA 10% su lavori</u>	€ 14.351,80	€ 12.621,19	€ 12.621,19
2) <u>Sp.tec. progett. D.L. sicurezza, collaudi ect.:</u>	€ 11.900,00	€ 11.067,00	€ 11.067,00
- Oneri previdenziali:	€ 476,00	€ 442,68	€ 442,68
- IVA 22% su sp.tecniche:	€ 2.722,72	€ 2.532,13	€ 2.532,13
- Avanzo spese tecniche (comprensivo di Oneri previdenziali e IVA)	//	€ 1.056,91	//
3) <u>Spese Tecniche Collaudatore:</u>	//	//	€ 2.170,00
- Oneri previdenziali	//	//	€ 86,80
- IVA 22% su sp.tecniche	//	//	€ 496,50
- Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs.50/16	€ 2.296,29	€ 2.296,29	€ 1.722,22
- Imprevisti (3,5% di A -max 5%)	€ 5.023,13	€ 5.023,13	//
- Allac., prove lab. Arrotondam.:	€ 3.412,06	€ 3.412,06	//
- Accatastamento	//	//	€ 2.690,10
- Lavori in economia:	//	//	€ 15.071,46
- Ribasso comprensivo di IVA 10%	//	€ 19.036,73	//
- Avanzo			€ 8.588,04
Totale somme a disposizione	€ 40.182,00	€ 57.488,12	€ 57.488,12
TOTALE GENERALE A)+B)	€ 183.700,00	€ 183.700,00	€ 183.700,00

11. di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario per l'emissione dei mandati di pagamento, nonché provvedimenti di competenza connessi;

12. di trasmettere copia del presente atto al Settore Amministrativo-Demografico al fine di disporre lo svincolo della cauzione definitiva prestata dalla suddetta impresa a garanzia degli impegni assunti con il contratto Rep. n. 3/2023 stipulato in data 13.03.2023;

A norma dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, si rende noto che il Responsabile del Procedimento dell'affidamento in questione è l'Arch. Maristella POPOLO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al numero: 011/9263275.

San Maurizio Canavese, li 15/11/2023

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Firmato digitalmente
Popolo Arch. Maristella